

ПРОТОКОЛ

заседания Межведомственной комиссии по обеспечению реализации на территории Смоленской области регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

Дата проведения: 28 декабря 2022 года

Председательствующий: Ю.Н. Пучков, заместитель Губернатора Смоленской области, заместитель председателя Межведомственной комиссии

Секретарь: Е.В. Кардаш, заместитель начальника Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Ростовцев Константин Николаевич	начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель председателя Межведомственной комиссии
Кардаш Елена Владимировна	заместитель начальника Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, секретарь Межведомственной комиссии

Присутствовали (в заочной форме): список прилагается

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О завершении реализации проекта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года по проекту: «Ревитализация исторического центра города Рославль «Пространство культуры - пространство истории».

Докладчик: Глава муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области В.В. Ильин.

2. О ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году.

Докладчик: начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель председателя Межведомственной комиссии К.Н. Ростовцев.

1. СЛУШАЛИ:

Главу муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области В.В. Ильина с информацией о реализации проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях «Ревитализация исторического центра города Рославль «Пространство культуры - пространство истории» г. Рославль Смоленской области который отметил, что работы по реализации проекта завершены в полном объеме и приняты заказчиком – МБУ «Служба благоустройства» муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области (доклад прилагается).

РЕШИЛИ:

Принять к сведению доклад Главы муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области В.В. Ильина.


2. СЛУШАЛИ:

Начальника Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству К.Н. Ростовцева с информацией о ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году, который отметил, что завершены работы по благоустройству 39 общественных и 57 дворовых территорий (доклад прилагается).

РЕШИЛИ:

Принять к сведению доклад начальника Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, заместителя председателя Межведомственной комиссии К.Н. Ростовцева.

Председательствующий



Ю.Н. Пучков

АКТ № 1

приемки законченного строительством объекта

« 22 » декабря 2022 год

Код	
0322003	
22	12 2022

Форма по ОКУД
Дата составления
по ОКПО

Организация ООО «Дворстрой»

Код вида операции	Код	
	строительной организации	участка объекта

Муниципальное бюджетное учреждение
«Благоустройство» в лице директора Даниельчука
Дмитрия Еремеевича

Заказчик в лице _____
в лице _____
директора Гришкина Дмитрия Николаевича с другой стороны,

руководствуясь нормами о приемке законченных строительством объектов на территории Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем.

1. Исполнителем работ предьявлен заказчику к приемке Объект: Ревитализация исторического центра города Рославль «Пространство культуры – пространство истории»

расположенные по адресу г. Рославль, Смоленской области

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным

3. В строительстве принимали участие Подрядчик: ООО «Дворстрой», ИНН 6725030444, 216500 Смоленская область город Рославль, ул. Красина д.11А офис 1, выполняли
общестроительные виды работ.

Строительный контроль: ООО «ГорСтройКонтроль», ИНН 6234196342, 390000, Рязанская область, г.Рязань, ул.Нижне-Трубейная, д.1, помещение Н35.

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком «Новая Земля» ИНН 6455059009, 410012, г.Саратов, ул.Б.Казачья, д.35, пом.2; фактический
адрес: 129594, г.Москва, Россия, Шереметьевская улица, дом.34

выполненным разработку проектной документации на «Ревитализацию исторического центра города Рославль «Пространство культуры – пространство истории» _____
и субординационными организациями -- _____

5. Исходные данные для проектирования выданы _____

6. Проектно-сметная документация утверждена Комитетом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области _____
" _____ апрель _____ 2020 _____ год _____

7. СМР осуществлены в сроки:

Начало работ: 1 мая 2022

Окончание работ: 22 декабря 2022

Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)
 заявленный исполнительством работ к приемке объект: «Ревитализация исторического центра города Рославль «Пространство культуры – пространство истории»
 ведет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной
 способности, число рабочих мест и т.п.

Показатель мощность, производитель- ность и т.п.)	Единица измере- ния	По проекту		Фактически	
		общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с уче- том ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6
Площадь покрытия трогуаров и пешеходных зон	кв. м	4826		6985	
Покрытия из асфальтобетона	кв.м.	140		173	
Площадь покрытия из резиновой крошки	кв.м.	34,5		52	
Бортовой камень БР 100.2.8	шт	945		455	
Бортовой камень БР 100.30.15	шт.	363		1140	
Площадь покрытия дорожек деревянным настилом	кв.м.	12,2		10	
Устройство малых архитектурных форм	шт.	102		148	
Монтаж ограждения	скции.	63		303	
Установка батутов	шт.	3		3	
Посадка кустарников в группу	шт.	1145		1190	
Посадка многолетних цветников	шт.	1787		1369	
Посадка деревьев	шт.	6		6	

9. На объекте установлено предусмотрено проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении).

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ): Выполнены в полном объеме

12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

Всего _____	59 402 670 руб. ,	00 коп.
в том числе:		
стоимость СМР _____	59 402 670 руб.	00 коп.
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____	руб.	00 коп.
13. Стоимость принимаемых основных фондов _____	59 402 670 руб.	00 коп.
в том числе:		
стоимость СМР _____	59 402 670 руб.	00 коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ руб. _____ коп.
 Были увеличены предусмотренные контрактом объемы работ на сумму 1 441 256,47 руб. в соответствии с п.1.3 части 1 ст.95 ФЗ №44 от 05.04.2013г. Цена контракта составила 60 843 926,47 рублей.

Были увеличены предусмотренные контрактом объемы работ на сумму 14 564 232,25 руб в связи с возникновением независимых от Сторон контракта обстоятельств, связанных со значительным увеличением цен на используемые материалы и влекущих невозможность исполнения контракта. Цена контракта составила 75 408 158,72 рублей.

Объект строительства _____
 (должность) _____
 Гришкин Дмитрий Николаевич
 (расшифровка подписи)

Объект строительства _____
 (должность) _____
 Директор _____
 Дanelьчук Дмитрий Еремесевич
 (расшифровка подписи)



Заказчик МБУ «Благоустройство»

Исполнитель работ ООО