

# ПРОТОКОЛ

заседания Межведомственной комиссии по обеспечению реализации на территории Смоленской области регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

---

*Дата проведения:* 10 июля 2023 года

Председательствующий: А.С. Ахметшин, заместитель Губернатора Смоленской области, заместитель председателя Межведомственной комиссии

Секретарь: Е.В. Кардаш, заместитель начальника Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

## ПРИСУТСТВОВАЛ:

Ростовцев Константин Николаевич                      начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель председателя Межведомственной комиссии

Присутствовали (в заочной форме): список прилагается.

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» за второй квартал 2023 года.

Докладчик: начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель председателя Межведомственной комиссии - К.Н. Ростовцев.


## 1. СЛУШАЛИ:

Начальника Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству К.Н. Ростовцева, с информацией о ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» за второй квартал 2023 года, который доложил о ходе выполнения работ по благоустройству общественных и дворовых территорий, о реализации проектов – победителей Всероссийского конкурса, и кассовом освоении по данным мероприятиям (доклад прилагается).

**РЕШИЛИ:**

Принять к сведению доклад начальника Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, заместителя председателя Межведомственной комиссии К.Н. Ростовцева.

Председательствующий

**А.С. Ахметшин**

**Информация**  
**к заседанию межведомственной комиссии по обеспечению реализации на территории Смоленской области регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»**

**О ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» за истекший период 2023 года**

В 2023 году на реализацию **федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»** предусмотрено финансирование в размере **501,06 млн. руб.**

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустраивается **93** территории: из них: **54** дворовых и **39** общественных на общую сумму **276,06 млн. руб.** Законтрактовано 100% территорий.

Кассовое освоение составляет **24,34 млн. руб.** (9,09% от 267,78 млн. руб.).

Во всех МО подрядчики приступили к выполнению работ на дворовых и общественных территориях.

В настоящее время завершены:

- **18** дворовых территорий (г. Демидов, г. Ярцево, г. Вязьма, г. Рославль, пгт. Красный, г. Дорогобуж)

- **15** общественных территорий (г. Гагарин, г. Починок, пгт. Красный, г. Дорогобуж, пгт. Верхнеднепровский, с. Глинка, с. Печерск, с. Тёмкино, г. Сычевка, с. Угра, г. Рудня, с. Вязьма-Брянская) на общую сумму **46,77 млн. руб.** (17% от 276 млн. руб.)

- **частично завершены и оплачены** работы в пгт. Хиславичи. (1,5 млн. руб.).

Так же хочется остановиться на реализации **проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды**. В 2023 году предусмотрено финансовое обеспечение **225 млн. руб.**

В текущем году реализовываются 6 проектов – победителей конкурса:

- продолжают реализовываться - г. Демидов, г. Сафоново и г. Сычевке.

- г. Десногорск по проекту «**АтомПарк-2**» (финансирование 85 млн. руб.)  
Контракт с подрядчиком ИП Ляшко С.С. на 95,9 млн. руб. расторгнут 27.06.2023 по согласию сторон. До 17.07.2023 будет заключен контракт со вторым участником аукциона подрядчиком «Рославльское ДСПМК».

- г. Рудня по проекту благоустройства городского парка в г. Рудня: «**Озеро истории**» (финансирование 70 млн. руб.) Разработана проектно-сметная документация (3,5 млн. руб.). Заключен контракт с ООО "Производственно-строительная фирма "БЕЛСТРОЙИНВЕСТ" на сумму 56,5 млн. руб. Ведутся работы.

- г. Духовщина по проекту благоустройства стадиона в г. Духовщина: «**Город Дружба**» (финансирование 70 млн. руб.) Разработана проектно-сметная документация (3,4 млн. руб.). 11.05.2023 заключен договор с ООО «ЦентрСтой» на 65,02 млн. руб. Ведутся работы.